

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/034/2017

Beratungsfolge	Termin	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	23.05.2017	öffentlich

KiTa Heuchling Erweiterungsbau in Modulbauweise an der Nordseite an der bereits vorhandenen Containeranlage - Auftragsvergabe

In der Sitzung des Kinder-, Jugend und Seniorenausschusses am 09.02.2017 wurde die Verwaltung beauftragt einen Erweiterungsbau in Modulbauweise an der Nordseite der bestehenden Krippe der Kindertagesstätte in Heuchling zu errichten. Dieser soll als Schlafräum genutzt werden. Geprüft werden sollten alternativ der Ankauf oder die Anmietung.

Die Angebotseinholung erfolgte im Rahmen einer freihändigen Vergabe. Die Angebotsabgabe war am 08.05.2017.

Die Firma Fagsi Vertriebs und Vermietungs GmbH bietet die ausgeschriebenen Leistungen für die **Anmietung der Anlage** zu einem Angebotspreis von **21.015,40 €** brutto an. Die Miete für 25 Monate ist im genannten Preis bereits enthalten. Für jeden weiteren Monat fallen 541,45 € Miete an.

Die Firma Algeco GmbH bietet die ausgeschriebenen Leistungen für den **Ankauf der Anlage** zu einem Angebotspreis von **32.130,00 €** brutto an.

Da ein weiterer Einsatz der Module nach Auszug der Kinderkrippe zur Zeit nicht absehbar ist, schlägt die Verwaltung die Anmietung der Anlage als günstigste Variante vor. Die Kosten befinden sich im angestrebten Kostenrahmen.

Die Maßnahme war zum Haushaltsentwurf für 2017 noch nicht bekannt. Deshalb sind hierfür überplanmäßige Mittel in Höhe von 21.015,40 € zuzüglich 25.000 € für Planung, Herrichten der Stellflächen sowie für den Umbau des Bestandscontainers inkl. Abdichtungsarbeiten erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Die angesetzten Planungsmittel zum Neubau der KiTa Heuchling Hh.St. 1.4643.9420 für 2017 (50.000 €) werden nicht in voller Höhe benötigt, da der erste Teil der Planung seitens des Stadtbauamtes erbracht wird.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

1. Für die Erweiterung der Kinderkrippe in der Kita Heuchling werden überplanmäßige Mittel auf der Hh.St. 1.4643.9450 in Höhe von 47.000 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus der Hh.St 1.4643.9420.

2. Der Auftrag für **die Anmietung der Raummodule** wird auf der Grundlage des Angebots vom **02.05.2017** an die Firma

Fagsi Vertriebs und Vermietungs GmbH, Postfach 1161, 51589 Morsbach

zum Angebotspreis von **21.015,40 € (brutto)** vergeben.

Lauf a.d. Pegnitz, 16.05.2017
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 5
i.A.

Meier